


INFORME TERCER TRIMESTRE REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EROGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	PUE190201546392	Proyecto de inversión	\$ 1,449,862.25	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449862.25, modificado:1449862.25}}	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECALI DE HERRERA - 93072	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	93072	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2681.2, meta_modificada:2681.2}}	\$ 1,449,862.25	\$ 1,449,862.25	\$ 1,449,862.25	\$ 1,449,862.25	\$ 1,449,862.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-019-RAMO33/19, contratista:OBRA CIVIL E HIDRAULICA UNIVERSUM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA, monto:1449862.25, importe_modificado:1449862.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2681.2}}	Terminado	Validado avances



NO OPERATIVO

INFORME TERCER TRIMESTRE REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO, PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	PUE190301568841	Proyecto de inversión	\$ 1,808,946.72	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808946.72, modificado:1808946.72}}	ADQUINAMIENTO DE LA AV 25 DE AGOSTO PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}}	\$ 1,808,946.72	\$ 1,808,946.72	\$	\$	\$	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-035-FORTAMUN/19, contratista:CORPORATIVO ORVED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:1808946.72, importe_modificado:1808946.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301568829	Proyecto de inversión	\$ 290,112.40	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290112.4, modificado:290112.4}}	SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN VIALIDADES, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	19028	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8017.12, meta_modificada:8017.12}}	\$ 290,112.40	\$ 290,112.40	\$ 290,112.40	\$ 290,112.40	\$ 290,112.40	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-028-FORTAMUN/19, contratista:GRUPO ENLOZA OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:290112.4, importe_modificado:290112.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8017.12}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574165	Adquisición	\$ 140,037.52	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140037.52, modificado:140037.52}}	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	19005	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	\$ 140,037.52	\$ 140,037.52	\$ 140,037.52	\$ 140,037.52	\$ 140,037.52	{ctto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTHPUE-TES/ADQ/FORTAMUN-001/332019, contratista:COMERCIALIZADORA AZIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:140037.52, importe_modificado:140037.52}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:10.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301568814	Adquisición	\$ 2,093,800.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093800.0, modificado:2093800.0}}	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	19031	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	\$ 2,093,800.00	\$ 2,093,800.00	\$ 2,093,800.00	\$ 2,093,800.00	\$ 2,093,800.00	{ctto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTHPUE-TES/ADQ/FORTAMUN-004/33219, contratista:REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:2093800.0, importe_modificado:2093800.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190201566165	Proyecto de inversión	\$ 436,174.84	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436174.84, modificado:436174.84}}	MANTENIMIENTO DE AVENIDAS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	19008	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	\$ 436,174.84	\$ 436,174.84	\$ 436,174.84	\$ 436,174.84	\$ 436,174.84	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-008-RAMO33/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA, monto:436174.84, importe_modificado:436174.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}}	Terminado	Validado avances

