

INFORME CUARTO TRIMESTRE REPORTE FINAL

| DETALLE_P<br>PROYECTO | DETALLE_PR<br>OYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO      | DETALLE_PROYECTO          | DETALLE_PROYECTO  | DETALLE_PROYECTO  | DETALLE_PROYECTO                                   | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_P<br>ROYECTO | DETALLE_PROYECTO   | AVANCE_FINA<br>NCIERO | AVANCE_FINA<br>NCIERO | AVANCE_FINA<br>NCIERO | AVANCE_FINA<br>NCIERO | AVANCE_FINA<br>NCIERO | AVANCE_FINANCIERO   | AVANCES FISICOS  | ESTATUS   | FLUJO                       |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|--|------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------|-----------------------------|
| CICLO                 | TRIMESTRE            | FOLIO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_A<br>PROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                             | CLASIFICACION    | NUMERO_P<br>ROYECTO  | METAS  | RECAUDADO             | COMPROMETI<br>DO      | DEVENGADO             | EJERCIDO              | PAGADO                | CONTRATOS   | AVANCES FISICOS  | ESTATUS   | FLUJO                       |
| 2019                  | 4                    | PUE190401690314  | Adquisicion           | \$ 104,101.53             | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104101.53, modificado:104101.53}}   | INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CERESO DE TECALI DE HERRERA   | Programa de Inversion de Adquisiciones             | Seguridad        | 19039                | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}               | \$ 104,101.53         | \$ 104,101.53         | \$ 104,101.53         | \$ 104,101.53         | \$ 104,101.53         | {tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SN, NUMERO_contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA B-TACTICAL 9 11, convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:104101.53, importe_modificado:104101.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}             | Terminado | Validado / Registra avances |
| 2019                  | 4                    | PUE190301568841  | Proyecto de inversion | \$ 1,808,946.72           | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808946.72, modificado:1808946.72}} | ADQUINAMIENTO DE LA AV 25 DE AGOSTO PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA                 | Proyecto de Inversion de Infraestructura Economica | Urbanizacion     |                      | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | \$ 1,808,946.72       | \$ 1,808,946.72       | \$ 1,808,946.72       | \$ 1,808,946.72       | \$ 1,808,946.72       | {tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-035-FORTIAMUN/19, contratista:CORPORATIVO ORVED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:1808946.72, importe_modificado:1808946.72}}            | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | Terminado | Validado avances            |
| 2019                  | 4                    | PUE190401690293  | Adquisicion           | \$ 330,000.00             | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}     | ADQUISICION DE AUTOMOVIL VERSA MT MY BASE MARCA NISSAN MODELO 2019 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Programa de Inversion de Adquisiciones             | Seguridad        | 19038                | {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}              | \$ 330,000.00         | \$ 330,000.00         | \$ 330,000.00         | \$ 330,000.00         | \$ 330,000.00         | {tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SN, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA B-TACTICAL 9 11, convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}}          | {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}           | Terminado | Validado / Registra avances |



INFORME CUARTO TRIMESTRE REPORTE FINAL

| DETALLE_PROYECTO_CICLO | DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE | DETALLE_PROYECTO_FOLIO | DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA | DETALLE_PROYECTO_MONTO_GL_OBAL_APROBADO | DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO  | DETALLE_PROYECTO_NOMBRE  | DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO         | DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION | DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO_METAS   | AVANCE_FINANCIERO_RECAUDADO | AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO | AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO | AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO | AVANCE_FINANCIERO_PAGADO | AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS   | AVANCES_FISICOS   | ESTATUS   | FLUJO            |
|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---|---|-----------|------------------|
| 2019                   | 4                          | PUE190401613905        | Proyecto de inversión      | 442682.67                               | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442682.67, modificado:442682.67}}   | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AJAJALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 163225          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento             | 163225                           | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1189.0, meta_modificada:1189.0}}    | \$ 442,682.67               | \$ 442,682.67                  | \$ 442,682.67               | \$ 442,682.67              | \$ 442,682.67            | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-012-RAMO33/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:442682.67, importe_modificado:442682.67}}   | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1189.0}}   | Terminado | Validado avances |
| 2019                   | 4                          | PUE190401614206        | Proyecto de inversión      | 410649.64                               | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410649.64, modificado:410649.64}}   | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA ESTELA MORALES CON CLAVE. 21ETV0434 U EN AHUATEPEC - 164167             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                      | 164167                           | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}                    | \$ 410,649.64               | \$ 410,649.64                  | \$ 410,649.64               | \$ 410,649.64              | \$ 410,649.64            | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-016-RAMO33/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:410649.64, importe_modificado:410649.64, modificado:410649.64}}                                 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}                | Terminado | Validado avances |
| 2019                   | 4                          | PUE190401641385        | Proyecto de inversión      | 1771739.68                              | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771739.68, modificado:1771739.68}}   | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 01 DE JULIO EN EL BARRIO DE TZOCUILAC, MUNICIPIO DE TECALI DE - 233252  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades       | 233252                           | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2245.32, meta_modificada:2245.32}} | \$ 1,771,739.68             | \$ 1,771,739.68                | \$ 1,771,739.68             | \$ 1,771,739.68            | \$ 1,771,739.68          | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-033-RAMO33/19, contratista:COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA, ARRENDADORA MAC, convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:1771739.68, importe_modificado:1771739.68, modificado:1771739.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2245.32}} | Terminado | Validado avances |
| 2019                   | 4                          | PUE190401613868        | Proyecto de inversión      | 515159.29                               | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515159.29, modificado:515159.29}}   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 163125 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento             | 163125                           | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}}    | \$ 515,159.29               | \$ 515,159.29                  | \$ 515,159.29               | \$ 515,159.29              | \$ 515,159.29            | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-011-RAMO33/19, contratista:OBRA CIVIL E HIDRÁULICA UNIVERSUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:515159.29, importe_modificado:515159.29, modificado:515159.29}}                       | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1173.0}}   | Terminado | Validado avances |
| 2019                   | 4                          | PUE190401614148        | Proyecto de inversión      | 411354.49                               | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411354.49, modificado:411354.49}}   | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO VALERIO TRUJANO C.C.T. 21EBH07502, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS A - 164007 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                      | 164007                           | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}                    | \$ 411,354.49               | \$ 411,354.49                  | \$ 411,354.49               | \$ 411,354.49              | \$ 411,354.49            | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-015-RAMO33/19, contratista:TERRA NUEVA PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:411354.49, importe_modificado:411354.49, modificado:411354.49}}                                    | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}                | Terminado | Validado avances |
| 2019                   | 4                          | PUE190401641406        | Proyecto de inversión      | 773620.65                               | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773620.65, modificado:773620.65}}   | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FERNANDO SAAVEDRA ROBLES ENTRE AVENIDA NACIONAL Y ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE 1861 DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 233275  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades       | 233275                           | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}   | \$ 773,620.65               | \$ 773,620.65                  | \$ 773,620.65               | \$ 773,620.65              | \$ 773,620.65            | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-034-RAMO33/19, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:773620.65, importe_modificado:773620.65, modificado:773620.65}}                        | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}  | Terminado | Validado avances |
| 2019                   | 4                          | PUE190401614256        | Proyecto de inversión      | 569111.35                               | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569111.35, modificado:569111.35}}   | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRO DE TZOCUILAC, EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 164294          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento             | 164294                           | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}                    | \$ 569,111.35               | \$ 569,111.35                  | \$ 569,111.35               | \$ 569,111.35              | \$ 569,111.35            | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-037-RAMO33/19, contratista:OBRA CIVIL E HIDRÁULICA UNIVERSUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:569111.35, importe_modificado:569111.35, modificado:569111.35}}                        | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}                | Terminado | Validado avances |
| 2019                   | 4                          | PUE190401682985        | Proyecto de inversión      | 453380.2                                | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453380.2, modificado:453380.2}}   | MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA - 294485                        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización                   | 294485                           | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}                  | \$ 453,380.20               | \$ 453,380.20                  | \$ 453,380.20               | \$ 453,380.20              | \$ 453,380.20            | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-032-RAMO33/19, contratista:TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:453380.2, importe_modificado:453380.2, modificado:453380.2}}                                      | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}               | Terminado | Validado avances |
| 2019                   | 4                          | PUE190401613584        | Proyecto de inversión      | 250870.51                               | {f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250870.51, modificado:250870.51}}   | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA - 162220                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento             | 162220                           | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:619.0, meta_modificada:619.0}}      | \$ 250,870.51               | \$ 250,870.51                  | \$ 250,870.51               | \$ 250,870.51              | \$ 250,870.51            | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-004-RAMO33/19, contratista:SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN DE OPOP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:250870.51, importe_modificado:250870.51, modificado:250870.51}}                     | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:619.0}}    | Terminado | Validado avances |
| 2019                   | 4                          | PUE190401614402        | Proyecto de inversión      | 560142.83                               | {f1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:60142.83, modificado:60142.83}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE LOSAS DE AZOTEA EN AULAS DE VARIAS ESCUELAS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA. - 164644                              | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Educación                      | 164644                           | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}   | \$ 560,142.83               | \$ 560,142.83                  | \$ 560,142.83               | \$ 560,142.83              | \$ 560,142.83            | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-013-RAMO33/19, contratista:TERRA NUEVA PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:560142.83, importe_modificado:560142.83, modificado:560142.83}}                                    | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}  | Terminado | Validado avances |

