



TECALI DE HERRERA

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECALI DE HERRERA, PUEBLA
OFICIO No. OPDUTH-006/2021


Asunto: 4to Trimestre del Ejercicio 2020

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los *folios de las obras* de Ramo 33 del Fondo de Aportación FORTAMUNDF y FISM, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 4to. Informe Trimestral del ejercicio 2020.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
TECALI DE HERRERA 08 DE ENERO DE 2021
"TECALI SOMOS TODOS"
L.E. CRISTÓBAL ABAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C.c.p.- Archivo. Control de Gestión.

2242714064

Av. Rafael Cortés, Oriente #7
Tecali de Herrera, Pue.




TECALI DE
HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021



TECALI
HERRERA

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA-SFT	Nº. MDS	Nº DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FORTAMUN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMF_PUE20040187385	N/A	20022	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	VARIOS	\$ 649,080.13	\$ 649,080.13	\$ 649,080.13	\$ 649,080.13	\$ 649,080.13	\$ 649,080.13	\$ 649,080.13	100%	100%	134 / LUMINARIA	
TMF_PUE20040187394	N/A	20023	MANTENIMIENTO DE AVENIDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	VARIOS	\$ 125,272.67	\$ 125,272.67	\$ 125,272.67	\$ 125,272.67	\$ 125,272.67	\$ 125,272.67	\$ 125,272.67	100%	100%	286 / METROS * CUADRADOS	
TMF_PUE200401873975	N/A	20026	PROGRAMA MANTENIMIENTO EN LOS PRINCIPALES ACCESOS VIALES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	\$ 251,608.95	\$ 251,608.95	\$ 251,608.95	\$ 251,608.95	\$ 251,608.95	\$ 251,608.95	\$ 251,608.95	100%	100%	280 / METROS CUADRADOS	
TMF_PUE200401873883	N/A	20029	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y MANCHERIAS DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	VARIOS	\$ 484,388.16	\$ 484,388.16	\$ 484,388.16	\$ 484,388.16	\$ 484,388.16	\$ 484,388.16	\$ 484,388.16	100%	100%	106 / LUMINARIA	
TMF_PUE200401874437	N/A	20034-2	VIDEO VIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA.	TECALI DE HERRERA	\$ 1,126,648.39	\$ 1,126,648.39	\$ 1,126,648.39	\$ 1,126,648.39	\$ 1,126,648.39	\$ 1,126,648.39	\$	0%	0%	5 / LOTE	SE CANCELIA LA ADQUISICION CON FOLIO TMF_PUE200401874324



ENTIDAD PUEBLA	MUNICIPIO TECALI DE HERRERA
DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS	

[illegible]

ENTIDAD PUEBLA	MUNICIPIO TECALI DE HERRERA
----------------	-----------------------------

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2020

[illegible]

HOPPOU S.A.

Secretaría de Bienestar
Gobierno de Puebla
Unidad Médica de los Cuadros,
av. 56 01

avance: 95,0%)

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P OBJETO	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_A PROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROYECTO METAS	AVANCE_FINA RECIBIDO	AVANCE_FINA COMPROMETIDO	AVANCE_FINA DEBERGADO	AVANCE_FINA EFECTUADO	AVANCE_FINA PAGADO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO 2020	TRIMESTRE 4	PUE200401863940	Proyecto de inversión	\$ 548,308.92	FUENTES FINANCIAMIENTO (FI: ciclo_recurso:2020_ramo:33, modalidad:1_prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548308.92, modificado:548308.92)	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE HERMANOS RODRIGUEZ Y CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMAMAPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 252336	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	252336	[meta:1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.04, meta_modificada:528.04]	\$ 548,308.92	\$ 548,308.92	\$ 548,308.92	\$ 548,308.92	\$ 548,308.92	CONTRATOS [meta:1: tipo_Obra_Obra, numero_contrato:THOPDU-033-FISM/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:548308.92, importe_modificado:548308.92]	[meta:1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.04]	Terminado	Validado avances
2020		4 PUE200401866204	Proyecto de inversión	\$ 745,611.73	(FI: ciclo_recurso:2020_ramo:33, modalidad:1_prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745611.73, modificado:745611.73)	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA PLANTEL 4 DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 13393	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	13393	[meta:1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0]	\$ 745,611.73	\$ 745,611.73	\$ 745,611.73	\$ 745,611.73	\$ 745,611.73	[meta:1: tipo_Obra_Obra, numero_contrato:THOPDU-010-FISM/20, contratista:GRUPO ENLAZAR OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:745611.73, importe_modificado:745611.73]	[meta:1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0]	Terminado	Validado avances
2020		4 PUE200401820931	Proyecto de inversión	\$ 754,041.24	(FI: ciclo_recurso:2020_ramo:33, modalidad:1_prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754041.24, modificado:754041.24)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ANALCO DE LA LOCALIDAD DE TECALI DE HERRERA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 130049	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	130049	[meta:1: Unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0]	\$ 754,041.24	\$ 754,041.24	\$ 754,041.24	\$ 754,041.24	\$ 754,041.24	[meta:1: numero_contrato:THOPDU-017-FISM/20, contratista:OBRA CIVIL E HIDRAULICA UNIVERSUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:754041.24, importe_modificado:754041.24]	[meta:1: Unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0]	Terminado	Validado avances



EJERCICIO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
ENTIDAD PUEBLA MUNICIPIO TECALI DE HERRERA

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Clave Programa	Tipo de Gasto	Total del Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Observaciones (Captura)
Puebla	Tecali de Herrera	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			\$ 12,093,435.00	\$ 12,093,435.00	\$ 12,093,435.00	\$ 12,093,435.00	\$ 12,093,435.00	\$ 12,093,435.00	\$ 12,093,435.00		
Puebla	Tecali de Herrera	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 10,569,405.49	\$ 10,569,405.49	\$ 10,569,405.49	\$ 10,569,405.49	\$ 10,569,405.49	\$ 10,569,405.49	\$ 10,569,405.49	Validado	Obras de Urbanización; Equipamiento de pozos; Adoquinamiento de Calle 2 Oriente San Buenaventura Teiilanenca. Ampliación de Electrificación, Ampliación de Red de Agua Potable Barrio de Analco. Ampliación de agua potable San Luis Ajalajalan. Adoquinamiento de Calle José María Morelos y Pavón. Construcción de Parque Público. Construcción de tanque de Almacenamiento. Rehabilitación de Drenaje Sanitario. Adoquinamiento de la Calle Revolución en la Esperanza. Adoquinamiento de calle Carmeo Serdán en la Trinidad Tanguimanalco. Ampliación de agua potable en la localidad de Aquiles Serdén. Adoquinamiento de calle Emiliano Zapata en Santa Cruz Ajalajalan. Ampliación de parque público en Tecorral
Puebla	Tecali de Herrera	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ 1,471,829.51	\$ 1,471,829.51	\$ 1,471,829.51	\$ 1,471,829.51	\$ 1,471,829.51	\$ 1,471,829.51	\$ 1,471,829.51	Validado	Escuelas; construcción de Salón de Usos Múltiples en Jardín de niños, Guillermo Marconi, Construcción de Salón de Usos Múltiples en Colegio de Bachilleres
Puebla	Tecali de Herrera	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	2 - Gasto de inversión	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	Validado	Estudios Geotécnicos y Mecánica de Suelos
Puebla	Tecali de Herrera	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	1005		Total del Programa Presupuestario	\$ 15,580,098.00	\$ 15,580,098.00	\$ 15,580,098.00	\$ 15,580,098.00	\$ 15,580,098.00	\$ 15,580,098.00	\$ 8,410,353.27		
Puebla	Tecali de Herrera	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 350,000.00	\$ 384,092.38	\$ 384,092.38	\$ 384,092.38	\$ 384,092.38	\$ 384,092.38	\$ 384,092.38	Validado	Relleno sanitario 2020
Puebla	Tecali de Herrera	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 1,200,000.00	\$ 1,228,950.00	\$ 1,228,950.00	\$ 1,228,950.00	\$ 1,228,950.00	\$ 1,228,950.00	\$ 1,228,950.00	Validado	Pago de sueldos seguridad pública
Puebla	Tecali de Herrera	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	1005	2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 5,454,538.93	\$ 4,488,313.62	\$ 4,488,313.62	\$ 4,488,313.62	\$ 4,488,313.62	\$ 4,488,313.62	\$ 4,488,313.62	Validado	Pavimentación de la Av. 25 de Agosto, Modernización de alumbrado público, Reconstrucción 2 Puentes, Mantenimiento de Avenidas
Puebla	Tecali de Herrera	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con	\$ 250,000.00	\$ 225,540.00	\$ 225,540.00	\$ 225,540.00	\$ 225,540.00	\$ 225,540.00	\$ 225,540.00	Validado	Pago conguia 2020
Puebla	Tecali de Herrera	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	\$ 750,000.00	\$ 779,004.90	\$ 779,004.90	\$ 779,004.90	\$ 779,004.90	\$ 779,004.90	\$ 779,004.90	Validado	Aportación Cerezo 2020
Puebla	Tecali de Herrera	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$ 5,575,459.07	\$ 7,002,216.59	\$ 7,002,216.59	\$ 7,002,216.59	\$ 7,002,216.59	\$ 7,002,216.59	\$ 7,002,216.59	Validado	Pago alumbrado publico 2020
Puebla	Tecali de Herrera	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	1005	1 - Gasto corriente	282 - Prenda de protección para seguridad pública y	\$ 2,000,000.00	\$ 1,471,940.51	\$ 1,471,940.51	\$ 1,471,940.51	\$ 1,471,940.51	\$ 360,363.79	\$ 360,363.79	Validado	Seguridad Pública; adquisición de uniformes, armaniento, municiones, cámaras de seguridad



INDICADORES ENTIDADES FEDERATIVAS
ENTIDAD: PUEBLA MUNICIPIO: TECALI DE HERRERA

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Situación	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2020	4	4	Puebla	Tecali de Herrera	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	151872	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Ora	Estratégico	Eficacia	Discrepante	4,88878	4,88878	3,94892	123.29	Validado
2020	4	4	Puebla	Tecali de Herrera	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	15245	Porcentaje de avance en las metas en las metas programadas porcentuales de metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de metas programadas porcentuales de metas)	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado
2020	4	4	Puebla	Tecali de Herrera	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152817	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto total aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	92,8654	92.87	Validado
2020	4	4	Puebla	Tecali de Herrera	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153087	Porcentaje de provisión de recursos directa	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	58,33333	58,33333	57,89674	99.35	Validado
2020	4	4	Puebla	Tecali de Herrera	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153383	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Discrepante	0	0	5,36316	N/D	Validado
2020	4	4	Puebla	Tecali de Herrera	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	154760	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) *100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado
2020	4	4	Puebla	Tecali de Herrera	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	155983	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Discrepante	11,66667	11,66667	36,88211	113.1	Validado

